

Rapport annuel d'exploitation — exercice 2029

Centrale solaire Guercif PV 120 MW — établi par l'ingénieur indépendant — 15 février 2030 — version finale

1. Mise en service

Mise en service commerciale le 14 juin 2028, avec **3 mois de retard** (intempéries et retard de livraison des trackers). Pénalités de retard payées par l'EPC : 28,2 M MAD. Coût final du projet : 1 196 M MAD (+4 %), dépassement financé par le sponsor au titre de sa garantie de complétion.

2. Performance 2029

Indicateur	Prévu (P50)	Réalisé 2029	Écart
Production (GWh)	265,0	241,2	−9,0 %
Disponibilité de la centrale	≥ 98,5 %	97,8 %	En dessous de la garantie O&M
Ratio de performance (PR)	80,5 %	79,1 %	Pénalités EPC de sous-performance : 9,4 M MAD
Irradiation (kWh/m²)	2 150	2 041	−5,1 % (année peu ensoleillée)

L'écart de production s'explique pour moitié par une irradiation inférieure à la moyenne et pour moitié par des défaillances d'onduleurs (12 jours d'arrêt cumulés sur 2 postes). Le fabricant a remplacé les cartes défectueuses sous garantie en novembre 2029.

3. Exploitation et maintenance

Le contrat O&M avec Atlas O&M Services a été **signé le 30 novembre 2026** (10 ans). L'opérateur a payé 1,1 M MAD de pénalités de disponibilité. Équipe sur site de 24 personnes. Aucun accident avec arrêt de travail.

4. Environnement et social

Plan de gestion environnementale et sociale respecté ; une réclamation d'éleveurs sur l'accès à un point d'eau, résolue en 3 semaines. Suivi de l'avifaune : 2 collisions recensées, sous le seuil d'alerte.

5. Acheteur

La SNTE a payé toutes les factures, avec un délai moyen de 71 jours (contrat : 45 jours). Les intérêts de retard prévus au PPA ont été facturés et réglés.