Rapport de l'ingénieur indépendant

Centre de données Tier III, 24 MW informatiques · Casablanca

Rapport de l'ingénieur indépendant mandaté par les prêteurs : technologie, site, construction et exploitation.

D2 — Projet, site, technologie

Point examiné	Constat
D2.1 · Technologie et performance	Constat : conception Tier III certifiée, équipements standard du marché.
D2.2 · Site, foncier physique et accès	Constat : foncier sécurisé, études ou raccordements encore à finaliser.
D2.3 · Planning et complexité d'exécution	Constat : planning tenable, quelques interfaces critiques identifiées.

D3 — Construction et achèvement

Point examiné	Constat
D3.1 · Contrat EPC et constructeur	Constat : EPC forfaitaire, pénalités ou garanties légèrement en retrait.
D3.2 · Interfaces et gouvernance de chantier	Constat : interfaces peu nombreuses et contractualisées.
D3.3 · Assurances et garanties mobilisables	Constat : polices en place, quelques franchises ou plafonds élevés.

D5 — Exploitation et maintenance

Point examiné	Constat
D5.1 · Opérateur et contrat O&M	Constat : opérateur expérimenté, contrat O&M plus court que la dette.
D5.2 · Performance technique et disponibilité	Constat : disponibilité conforme aux engagements clients.
D5.3 · Coûts, gros entretien et dépendances	Constat : coûts maîtrisés, réserve de gros entretien prévue.

Opérateur remplaçable sans rupture d'exploitation : Oui. Le contrat d'exploitation et de maintenance couvre toute la durée de la dette (écart de 0 an).