Rapport de l'ingénieur indépendant

Terminal à conteneurs de 1,2 million d'EVP · Nador

Rapport de l'ingénieur indépendant mandaté par les prêteurs : technologie, site, construction et exploitation.

D2 — Projet, site, technologie

Point examiné	Constat
D2.1 · Technologie et performance	Constat : équipements éprouvés, automatisation partielle.
D2.2 · Site, foncier physique et accès	Constat : foncier sécurisé, études ou raccordements encore à finaliser.
D2.3 · Planning et complexité d'exécution	Constat : planning tendu ou chemin critique dépendant de tiers.

D3 — Construction et achèvement

Contrat de construction non signé (prix et délai encore ouverts) ; interfaces quais / équipements portées par la SPV.

Point examiné	Constat
D3.1 · Contrat EPC et constructeur	Constat : lots séparés ou constructeur à l'expérience limitée.
D3.2 · Interfaces et gouvernance de chantier	Constat : interfaces multiples, coordination portée par la SPV.
D3.3 · Assurances et garanties mobilisables	Constat : polices en place, quelques franchises ou plafonds élevés.

Le contrat de construction (EPC) n'est pas signé à la date du rapport : prix et délai restent ouverts.

D5 — Exploitation et maintenance

Point examiné	Constat
D5.1 · Opérateur et contrat O&M	Constat : opérateur expérimenté, contrat O&M plus court que la dette.
D5.2 · Performance technique et disponibilité	Constat : productivité conforme aux engagements.
D5.3 · Coûts, gros entretien et dépendances	Constat : coûts maîtrisés, réserve de gros entretien prévue.

Résilience du site aux aléas climatiques

Aléas examinés dans le cadre de la revue technique (repris dans la synthèse environnementale, sociale et climat).

Aléa	Niveau d'exposition	Analyse	Adaptation financée
Submersion marine et élévation du niveau de la mer	Moyen	Revue technique, cote des quais	Oui
Tempêtes, vents violents, vents de sable	Moyen	Revue technique	Oui

Opérateur remplaçable sans rupture d'exploitation : Oui. Le contrat d'exploitation et de maintenance couvre toute la durée de la dette (écart de 0 an).